



Szentés Város Szolgáltató Kft. Ügyvezető igazgatójától
6600 Szentés, Vásárhelyi út 12.

Tárgy:A „Tiszai strandhoz vezető kerékpárút építése” című, TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00010 azonosító számú projektmegvalósítása során felmerülő pótmunkák jóváhagyása

Melléklet:Pótmunka táblázat

Témafelelős: Takács Gábor

Szentés Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

Szentés

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentés Város Önkormányzata aTiszai strandhoz vezető kerékpárút építési kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési eljárást indított 2018. november 23-án. 6 gazdasági szereplő került meghívásra, az ajánlattételi határidőig, azaz 2018.12.05-én 15:00 óráig 2 db ajánlat került benyújtásra.

Az ajánlatkérő részére az összességében legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a REAL-RENT Korlátolt Felelősségű Társaság tette.

A nyertes ajánlat összege mindösszesen 113 774 624 Ft.

A pályázatból rendelkezésre álló forrás 59 999 999 Ft.

A rendelkezésre álló fedezetet kiegészítésre került 53 774 624 Ft értékben egyéb, saját forrásból.

A vállalkozási szerződés 2019. január 11-én aláírásra került, azonban nem lépett hatályba, amíg a beruházással érintett ingatlanokon az erdők termelésből való kivonásának engedélye nem állt építető rendelkezésére. Az engedély 2019. február 15-én végrehajthatóvá vált, így minden munkavégzést akadályozó tényező elhárult. Az építési munkaterület átadás-átvételére a következő munkanapon, február 18-án került sor, az ATIVIZIG szakfelügyelete mellett.

A kivitelező a sűrű aljnővényzet kitisztítása és a nyomvonal geodéziai kitűzése után jelezte, hogy a tervdokumentációban és a költségvetésben szereplő 15 db kivágandó fa helyett jóval több fát kell kivágni a területen, mint ahogy azt az évekkel korábban készített tervdokumentáció tartalmazza.A kivágandó fákról geodéziai felmérés készült.

A fákkal benőtt területen a magas szervesanyag tartalmú, gyökerekkel sűrűn átszőtt szerkezetű, ezáltal eredményes talajstabilizációra ebben a formájában alkalmatlan területen talajcsere volt szükséges 0+040 - 0+275 szelvények között.

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Szentesi Szakasz mérnökségének szakfelügyeletet biztosító munkatársaival lefolytatott munkakezdő helyszíni bejárás alkalmával megállapítást nyert, hogy a 0+160 - 0+215 szelvények között elhelyezkedik két földmedrű vízgyűjtő csatorna. Ezen csatornák keresztezése a Vízügyi Igazgatóság munkatársainak iránymutatása szerint kizárólag átereszek beépítésével lehetséges, melyet a korábban az ATIVIZIG által többször jóváhagyott terv nem tartalmazott, előírásra nem került. A kivitelezendő műszaki tartalom a szakasz mérnökséggel egyeztetésre került, a kivitelező által készített fedvénytervet az ATIVIZIG jóváhagyta.

A tervdokumentációban és a költségvetésben nem szereplő műszaki tartalmak kivitelezését pótmunkaként kívánja a kivitelező elszámolni, melynek költségét csökkentik a kivitelező által kivágott és elszállított fák fatömegfelvételi jegyzőkönyv alapján kiszámolt értéke, valamint az ATIVIZIG által biztosított acél átereszek anyagköltsége.

A pótmunkák költsége bruttó 20.881.727 Ft, mely a kerékpárút nyomvonalépítéséhez közvetlenül kapcsolódó munkák. Ezzel együtt el kell végezni az átereszek előtti mederburkolási munkákat, mely opcionális tétel összege bruttó 4.724.400,- Ft, amennyiben a kivitelezőtől rendeli meg az építető.

A leírtak alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatok egyikét elfogadni szíveskedjen.

...../2019. (IV.25.)

Tárgy: A „Tiszai strandhoz vezető kerékpárút építése” című, TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00010 azonosító számú projekt megvalósítása során felmerülő pótmunkák jóváhagyása

HATÁROZATI JAVASLAT

A Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tiszai strandhoz vezető kerékpárút építése” című, TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00010 azonosító számú projekt megvalósítása során felmerülő pótmunkák jóváhagyásáról szóló előterjesztést.

„A” VÁLTOZAT

1. A tárgyi beruházás kivitelezése közben felmerült pótmunkák miatt a vállalkozási szerződés módosítása szükséges. A vállalkozói díjkiegészítésre kerül bruttó 20.881.727 Ft összeggel (opciós tételek nélkül), Szentes Város Önkormányzata költségvetésében rendelkezésre álló egyéb, saját forrásból.
2. A Képviselő-testület hozzájárul a 20.881.727 Ft saját forrás hitelből történő biztosításához.

„B” VÁLTOZAT

1. A tárgyi beruházás kivitelezése közben felmerült pótmunkák miatt a vállalkozási szerződés módosítása szükséges. A vállalkozói díjkiegészítésre kerül bruttó 25.606.127Ft összeggel (opciós tételekkel együtt), Szentes Város Önkormányzata költségvetésében rendelkezésre álló egyéb, saját forrásból.
2. A Képviselő-testület hozzájárul a 25.606.127Ft saját forrás hitelből történő biztosításához.

Felelős: Szentes Városi Szolgáltató Kft., Városfejlesztési Csoport
Számviteli és Tervezési Iroda

Határidő: folyamatos

A határozatról értesítést kapnak:

Szentes Város Polgármestere

Szentes Város Alpolgármestere

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája

Szentes Városi Szolgáltató Kft., Városfejlesztési Csoportja

Szentes, 2019. április 16.

Nagygyörgy Zsolt sk.
ügyvezető igazgató

Szentes, tiszai kerékpárút pótmunka összesítő			
Pótmunka nettó:		17 523 105 Ft	
Pótmunka minuszolás nettó:		1 080 800 Ft	
Pótmunka összesen nettó:		16 442 305 Ft	
ÁFA:		4 439 422 Ft	
Pótmunka összesen bruttó:			
Opcionális tétel:		4 724 400 Ft	
Dunavarsány, 2019.02.27.			Készítette:
			Soós Gábor
			projektvezető

Szentés, tiszai kerékpárút pótmunka mínusz

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	21-001-1.2.1	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 10-20 cm között	10	db		34000	0	340000	Költségvetés alapján
2	21-001-1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	5	db		52000	0	260000	Költségvetés alapján
K	K	Kivágott fák előre meghatározott értéke	1	klts		276000	0	276000	meghatározott faérték alapján
K	K	Kivágott fák előre meghatározott értéke	1	klts		204800	0	204800	meghatározott faérték alapján
		Munkanem összesen (HUF)					0 Ft	1 080 800 Ft	
		Pótmunka minuszolás nettó:						1 080 800 Ft	
		Dunavarsány, 2019.02.27.						Készítette:	
									Soós Gábor projektvezető

Szentes, tiszai kerékpárút pótmunka MÓD

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	21-001-1.2.1	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 10-20 cm között	88	db		34000	0	2992000	darabszám meghatározása mellékelt geodézia alapján
2	21-001-1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	45	db		52000	0	2340000	darabszám meghatározása mellékelt geodézia alapján
K	K	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 41-60 cm között	8	db		79530	0	636240	52000/34000=1,53 52000*1,53=79530 darabszám meghatározása mellékelt geodézia alapján
K	K	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 61-80 cm között	7	db		121635	0	851445	79530*1,53=121635 darabszám meghatározása mellékelt geodézia alapján
K	K	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 80 cm fölött	4	db		186030	0	744120	121635*1,53=186030 darabszám meghatározása mellékelt geodézia alapján
4	21-002-1.5	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 600,1-800,0 m között	588	m3		3500	0	2058000	0+040 - 0+275 km. Szelvények közötti erdős területen 5 m szélességben, 0,5 m vtg.-ban a gyökérvonás, magas szervesanyag tartalmú részen nem lehet az előírt talajstabilizációt elvégezni, azt megelőzően talajcsere szükséges.
7	21-006-2.9	Töltésszélesítés 4,00 m szélességig, földkitermeléssel, töltésépítéssel, tömörítés és rézsűképzés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 1400,1-1600,0 m-ig	588	m3		6100	0	3586800	0+040 - 0+275 km. Szelvények közötti erdős területen 5 m szélességben, 0,5 m vtg.-ban a gyökérvonás, magas szervesanyag tartalmú részen nem lehet az előírt talajstabilizációt elvégezni, azt megelőzően talajcsere szükséges.
8	21-004-5.1.1.1	Tukorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	1175	m2		460	0	540500	0+040 - 0+275 km. Szelvények közötti erdős területen 5 m szélességben, 0,5 m vtg.-ban a gyökérvonás, magas szervesanyag tartalmú részen nem lehet az előírt talajstabilizációt elvégezni, azt megelőzően talajcsere szükséges.
K	K	Acél áteresztés építése 80 cm átmérővel, az anyagot a Vízügy biztosítja telephelyen, a szállítási díj az anyag egységárunk	6	fm	12000	65000	72000	390000	A Vízügy előírása szerint
K	K	Acél áteresztés építése 80 cm átmérővel, az anyagot a Vízügy biztosítja telephelyen, a szállítási díj az anyag egységárunk	12	fm	12000	65000	144000	780000	A Vízügy előírása szerint
K	K	Előregyártott előlejt beépítése az áteresztés végeinél	6	db	95000	75000	570000	450000	A Vízügy előírása szerint
K	K	Teherelosztó vb. Lemez készítése az áteresztés fölött	36	m2	25000	13000	900000	468000	A Vízügy előírása szerint
		Munkanem összesen (HUF)					1 686 000 Ft	15 837 105 Ft	
		Pótmunka összesen nettó:						17 523 105 Ft	
		Opcionális tétel							
K	K	Mederburkolás készítése C20/25 FN betonba ágyazva az előlejt után 5-5 fm hosszan, monolit zárófanggal	120	m2	17000	14000	2040000	1680000	A Vízügy előírása szerint
							bruttó:	4 724 400	
		Dunavarsány, 2019.03.25.						Készítette:	
								Soós Gábor	
								projektvezető	