

**Szentés Város Szolgáltató Kft. Ügyvezető igazgatójától**  
**6600 Szentés, Vásárhelyi út 12.**

**Tárgy:**A „Szentés, Bese László utca  
rekonstrukciója” című, TOP-1.1.1-16-CS1-2017-  
00010azonosító számú projektmegvalósítása során  
felmerülő pótmunka jóváhagyása

**Melléklet:** Pótmunka táblázat

**Témafelelős:** Takács Gábor

**Szentés Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testülete**

**Szentés**

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentés Város Önkormányzata 2018. július 19-i Képviselő-testület ülésén döntött a Szentés, Bese László utca rekonstrukciójának kivitelezőjének kiválasztása tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményéről.

Az ajánlatkérő részére az összességében legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot az Amalfi Hungária Kft. tette.

A nyertes ajánlat összege mindösszesen 245.789.690,- Ft.

A vállalkozási szerződés 2018. augusztus 06-án aláírásra került, ami 2018. október 19-én a befejezési határidő tekintetében módosításra került.

A kivitelezési munkák a 75 %-os készültségi szintet 2019. február 15-én érték el, a munkavégzés 2019-ben folyamatos volt.

2019. március 13-án a 4195/7 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának (GENÉV Kft.) képviselője megkereste az önkormányzat műszaki irodáját és jelezte, hogy a telke előtt kiépítésre került kiemelt szegély miatt a telke csak korlátozottan megközelíthető. A tervezés idejében a terület üres volt, arra később építettek napelem parkot, melyet évente 1-2 alkalommal ellenőriznek, emiatt nem derült ki már hamarabb a probléma, az építés korábbi fázisában. A kivitelezési munkák megkezdése előtt a részére bemutatott tervből nem derült ki, hogy kiemelt szegély volt tervezve az ingatlan előtt.

Az építető egyeztetett a GENÉV Kft. főmérnökével, majd a Tervező elkészítette a probléma megoldását tartalmazó tervrajzot, melyet a közútkezelő is jóváhagyott.

A kivitelező az útépítési munkákat – a kopó aszfaltréteg kivételével – elkészítette a Kft. bejelentése előtt, így a módosított műszaki megoldás kivitelezéséhez bontási és építési munkák egyaránt szükségesek.

A tervdokumentációban és a költségvetésben nem szereplő műszaki tartalmak kivitelezését pótmunkaként kívánja a kivitelező elszámolni.

**A Pótmunkák költsége összesen bruttó 759.155,- Ft.**

A leírtak alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

...../2019. (IV.25.)

Tárgy: A „**Szentes, Bese László utca rekonstrukciója**” című, TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00010azonosító számú projekt megvalósítása során felmerülő pótmunka jóváhagyása

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

A Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta A „**Szentes, Bese László utca rekonstrukciója**” című, TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00010azonosító számú projekt megvalósítása során felmerülő pótmunka jóváhagyásáról szóló előterjesztést.

1. A tárgyi beruházás kivitelezése közben felmerült pótmunka miatt a vállalkozási szerződés módosítása szükséges. A vállalkozói díjkiegészítésre kerül bruttó 759.155,- Ft összeggel, Szentes Város Önkormányzata költségvetésében rendelkezésre álló egyéb, saját forrásból.

Felelős: Szentes Városi Szolgáltató Kft., Városfejlesztési Csoport  
Számviteli és Tervezési Iroda

Határidő: folyamatos

A határozatról értesítést kapnak:

Szentes Város Polgármestere

Szentes Város Alpolgármestere

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája

Szentes Városi Szolgáltató Kft., Városfejlesztési Csoportja

Szentes, 2019. április 16.

Nagygyörgy Zsolt sk.  
ügyvezető igazgató

## Amalfi Hungária Kft.

5081 Szajol, Fő út 20.    Telefonszám: 06-30/46-22-599    Fax: 06-24/655-188  
[amalfihungaria@gmail.com](mailto:amalfihungaria@gmail.com)

### Amalfi Hungária Kft. árajánlata

#### Szegély bontás és építés a 4195/7 HRSZ-ú ingatlan előtt

T.sz.	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag Egységár (nettó)	Díj Egységár (nettó)	Anyag Költség (nettó)	Díj Költség (nettó)	Összesen (nettó)
	<b>Munkanemek</b>							
62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	14,0	fm		1 340 Ft	0 Ft	18 760 Ft	18 760 Ft
2.	Meglévő padka elbontása, bontott anyag elszállításával	14,0	fm		3 000 Ft	0 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft
3.	Meglévő útalap vágása és bontása	14,0	fm		4 200 Ft	0 Ft	58 800 Ft	58 800 Ft
4.	Bontott padka, szegély, útalap anyagok elszállítása, lerakása	1,0	klts		180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft
K62-002-1.4.1-0610703	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyköből vagy cölöpökből 25 cm hosszú elemekből pl. A Beton-Viacolor kiemelt szegélykö, 30x25x15 cm, szűrke C20/25 - 32 - F1 (FN)	14,0	fm	3 400 Ft	2 100 Ft	47 600 Ft	29 400 Ft	77 000 Ft
K21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, feületrendezés tömörítéssel, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból, füvesítéssel	14,0	fm		3 800 Ft	0 Ft	53 200 Ft	53 200 Ft
7.	Útalap helyreállítása, tükörkészítéssel, tömörítéssel	14,0	fm	5 500 Ft	6 500 Ft	77 000 Ft	91 000 Ft	168 000 Ft
<b>Összesen (nettó):</b>								<b>597 760 Ft</b>
Áfa:								161 395 Ft
<b>Összesen (bruttó):</b>								<b>759 155 Ft</b>

Szajol, 2019.03.20.

